



Mitteilungsvorlage

MV0049/2016

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur		06.09.2016
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		07.09.2016
Hauptausschuss		14.09.2016

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst III/1 Kindertagesbetreuung**

Betreff: Mitteilung zur Abrechnung des Projektbeschlusses über die Wiederherstellung des Bolzplatzes in der Kita Pünktchen & Anton

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes „Wiederherstellung Bolzplatz in der Kita Pünktchen & Anton“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Stadtverordneten haben in der Sitzung des Hauptausschusses am 17.06.2015 (BV0078/2015) den Projektbeschluss für die Wiederherstellung des Bolzplatzes in der Kita Pünktchen & Anton gefasst. Die Finanzierung der Maßnahme, die mit Gesamtkosten von 55.000 € veranschlagt war, erfolgte aus Eigenmitteln der Stadt Hennigsdorf.

Die Verwaltung wurde mit dem Projektbeschluss beauftragt, bei wesentlichen Abweichungen von der Planung während der Laufzeit des Projektes sowie über die Ergebnisse der Ausschreibung, die Vergabe und die Projektabrechnung nach Abschluss der Baumaßnahme zu informieren.

1. Bericht zur Maßnahmendurchführung

1.1 Planung

Mit der Planung sowie mit der Bauleitung wurde am 18.06.2015 das Büro Uta Henklein aus Berlin beauftragt. Dieses Büro begleitete auch die Außenanlagenplanung für die 2015 ausgeführte Kita-Erweiterung (Modulbau) in dieser Einrichtung und verfügte somit über umfangreiche Kenntnisse und Grundlagen für die Wiederherstellung des Bolzplatzes.

Die Projektsteuerung sowie die Erbringung der Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) erfolgte bzw. erfolgt noch durch den Fachdienst Kindertagesbetreuung.

Die erforderlichen Unterlagen für die Erteilung der Baugenehmigung wurden am 24.06.2015 beim Bauordnungsamt vom Landkreis Oberhavel eingereicht. Die Baugenehmigung wurde am 02.09.2015 erteilt.

1.2 Ausschreibung / Vergabe

Die auszuschreibenden Leistungen für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten wurden im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung am 15.10.2015 an fünf Firmen versandt. Zur Submission am 05.11.2015 reichten zwei der fünf Firmen die Unterlagen fristgerecht ein.

Nach dem am 16.11.2015 durchgeführten Bietergespräch mit dem wirtschaftlichsten Bieter (Fa. Tharo GmbH aus Eberswalde) erfolgte am 18.11.2015 die Auftragsvergabe an die benannte Firma.

1.3 Baudurchführung

Die Gesamtmaßnahme wurde bei laufendem Kita-Betrieb durchgeführt und führte dadurch zu Einschränkungen bei der Nutzung der Außenspielflächen. Witterungsbedingt konnten die Baumaßnahmen erst Anfang April 2016 begonnen werden. Die Fertigstellung der Leistungen erfolgte am 13.06.2016 (Tag der Abnahme).

II. Projektabrechnung

Das Projekt wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 56.168,36 € abgerechnet. Der veranschlagte Kostenrahmen wurde dabei in der Kostengruppe 500 um 2.272,79 € überschritten und in den Kostengruppen 200 und 600 um 1.104,43 unterschritten. Gegenüber der geplanten Summe von 55.000 € ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 1.168,36 €. Dies entspricht einer Kostenerhöhung von ca. 2 %.

In Anlage 1 wird die Kostenfeststellung den geplanten Kosten gegenübergestellt.
In Anlage 2 sind die am Projekt beteiligten Planer und Firmen aufgelistet.

III. Erläuterungen

Anlagen:

- Anlage 1 Kostengegenüberstellung
- Anlage 2 Liste der beteiligten Planer und Firmen
- Anlage 3 Liste der an der Ausschreibung beteiligten Firmen

Hennigsdorf, 09.08.2016

Bürgermeister