

## Information

# KreativWerk – interdisziplinäres GründerInnen & Gewerbezentrum Hennigsdorf

Stand 01. Juli 2022

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

fortführend zum Sachstand vom 17.05.2022 gehen die Ausbaurbeiten im und am denkmalgeschützten ehemaligen Alexander S. Puschkin Gymnasium in der Rathenaustraße auch im letzten Jahr der baulichen Sanierung weiter voran. Ergänzend dazu erhalten Sie nachfolgend eine kurze Einschätzung zum Projektfortschritt.

### Stand Baudurchführung

*Der komplexe Innenausbau der technischen Gewerke zur Heizung- und Kälteinstallation sowie der Lüftung, der Sanitär-, Stark- und Schwachstromleistungen wird entsprechend dem angepassten Bauablauf fortgeführt. Gleiches gilt für die Gewerke für den Einbau der Mess-, Steuerungs- und Regelungs- (MSR-)Technik, Sicherheitstechnik und Schließanlagen. Infolge von Engpässen in der Besetzung der Mitarbeitenden der beauftragten Unternehmen (Arbeitskräftemangel) und Materiallieferungen (eingeschränkte Verfügbarkeit), ist die Koordinierung der Fachgewerke durch die fachbezogene Bauleitung in einen fortwährenden Prozess der Anpassung gezwungen. Im Inneren schreiten die Ausbaugewerke kontinuierlich weiter voran. Die Auswirkungen von Personal- und Lieferengpässen gepaart mit dem aktuellen Pandemiegeschehen (teilweise Verhängung von Quarantänemaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen) sind weiterhin deutlich spürbar und verlangen stetige unmittelbare Reaktion und Entscheidung. → **unverändert! Anpassung gemäß aktuell geltenden Rechtsgrundlagen***

Wie bereits in den zurückliegenden Sachständen festgestellt und erläutert, müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass die Lieferkettenunterbrechungen sich auch auf unsere Bauvorhaben auswirken. Das bedeutet, dass Lieferverzögerungen unmittelbar vor dem verbindlichen Liefertermin kurzfristig, ohne Angabe von Gründen bzw. Ausweisung der derzeit aktuellen Lage (Kriegsauswirkungen, Pandemie, Fachkräftemangel, Materialknappheit, Materialverfügbarkeit u.a.m.) abgesagt bzw. verschoben werden.

Dieser Umstand ist nur festzustellen. Unmittelbare Gegenmaßnahmen laufen ins Leere oder sind unrealistisch. Es werden unabhängig davon permanent alle erforderlichen Maßnahmen seitens der Projektverantwortlichen im Zuge der vertraglichen und bautechnischen Möglichkeiten angewandt und durchgesetzt.

Wie angezeigt führen diese nicht beeinflussbaren Umstände dazu, dass einzelne Hauptbaugewerke die Zielsetzung der Fertigstellung bis zum 30.06.2022 nicht halten konnten.

Daher wurde am 30.06.2022 eine Baustandfeststellung aller vor Ort tätigen Gewerke durchgeführt. Diese Feststellung dient der vertraglichen Bindung der geschlossenen VOB Verträge und der Sicherung des Planungsziels der Inbetriebnahme und Fertigstellung der Baumaßnahme (Maßnahmenende) 31.12.2022.

Auch muss berücksichtigt werden, dass diese aufgezeigten Umstände für beide koordinierenden Projekte zutreffend sind. Daher bedingen diese einander und stellen die Koordination vor entsprechende Herausforderungen und Festlegungen (Aktualisierung und Anpassung der jeweiligen Bauablaufplanung).



Die Zufahrt zur Rathenaustraße wird derzeit straßenseitig hergestellt. Der Parkplatz ist in seinen baulichen Grundzügen (Asphalteinbau erfolgt) einschl. Fahrradstellflächen hergestellt. Somit gibt es für beide Vorhaben nur eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten für LKW über die Rathenaustraße. Geplant ist beginnend ab Ende August die Herstellung der weiteren Verkehrsflächen (Flächen zwischen FSH und KW). Auch der Einbau der Unterfluranlage (Müll) ist hier bis September einzuplanen. Die Baustellenkoordination hat insofern besondere Herausforderungen zu erfüllen. Die Sicherstellung der Erschließungsflächen zum KW hat Priorität.

Die Umsetzung der koordinierten Erschließung Strom FSH/ Datenkabel KreativWerk ist mit Stand 30.06.2022 baulich fast abgeschlossen. Die Sperrungen wurden zurückgebaut. Die Verlegung und Anschluss Datenkabel / Strom erfolgen im Juli. Das Ziel der Anbindung ist erfolgt. Das Ziel der Versorgung mit beiden Komponenten erfolgt im Juli. Die aktuelle Anbindung Telekom soll ebenfalls für beide Projekte im Juli erfolgen. Festzustellen ist allgemein, dass Verfahrensabläufe zur Sicherstellung der Infrastruktur zur Daseinsvorsorge (medientechnische Erschließung/ direkter Anschluss) mit einem bis zu zweijährigem Vorlauf verbunden sind.

Kurze Zusammenfassung zum Bearbeitungsstand der Bauhauptgewerke zum 01.07.2022:

Gewerk	Bearbeitungsstand
Los 300.01 Rohbau	Leistungen abgenommen - Restleistungen nach Freigabe
Los 300.03 Rekonstruktion Putzfassade	Bautenstand: Fertigstellung bis 27.KW - Anstrich Eingangsportal und Ausbesserungen nach Farbmuster - Durchführung ab 27.06.2022
Los 300.04 Rekonstruktion Klinkerfassade	Leistungen abgenommen
Los 300.05 Dachdecker/Dachklempner	Leistungen abgenommen - Restleistungen & Abarbeitung Montage Fallrohre in 27.KW - Sachverständigenabnahme RWA bis 30.KW
Los 300.06 Zimmermann	Leistungen abgenommen
Los 300.07 Abdichtungsarbeiten	Leistungen abgenommen
Los 300.08 Tischlerarbeiten-Holzfenster	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Sonnenschutzanlagen/ Rollo – Einbau ab 27.KW - Einbau Beschläge & Ornamentfolie
Los 300.09 Aufarbeitung Fenster und Türen	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Außentüren allgemein: Einbau erfolgt derzeit - Innentüren: Einbau fast vollständig erfolgt - Einbau Metalltüren (Nachbau) im DG erfolgt derzeit - Einbau Steuerungen in Türen erfolgen sukzessive
Los 300.10 Trockenbauarbeiten Systemtrennwände	Leistungen abgenommen
Los 300.11 Metallbau	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Treppengeländer TH neu- Einbau erfolgt derzeit - Flurtüren im EG_ Einbau erfolgt – Glas offen - Flurtüren im 1.OG_ Einbau erfolgt derzeit - Flurtüren im 2. OG_ Einbau erfolgt derzeit - Treppengeländer TH alt_ Lieferung & Montage _ ab 27.KW - Brandschutztüren -Montage offen – Lieferung verzögert _Neu 30.KW oder 32.KW (Verschiebung laufend bis dato. 10 Wochen) - erforderliche Zusatzleistungen (Bodenverblechungen, Trittschutzrohr, Geländer vor Außenfenstern) _ Aufmaß erfolgt_ Ausführung ab 27.KW
Los 300.12 Konstruktiver Stahlbau	Bautenstand: ca. 95%_Fertigstellung bis 30.KW - Einbau Podest Makerspace nach Abruf (Abhängigkeit Bodenversieglung)

Gewerk	Bearbeitungsstand
Los 300.13 Fliesenlegerarbeiten	Leistungen abgenommen
Los 300.14 Malerarbeiten	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - aufgrund Verzögerungen derzeit technologische Pause - Treppenhäuser Neu Anstrich auf Abruf - Restleistungen DG & Keller auf Abruf - Oberlicht-Verleistungen streichen auf Abruf
Los 300.15 Bodenlegerarbeiten	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Einbau Beläge im EG_ offen_ Lieferung Kautschuk bis 27.KW (Verschiebung laufend bis dato 6 Wochen) - Einbau Sockelleisten in allen Etagen_ erfolgt derzeit - Einbau Belag TH neu- begonnen - Einbau Belag Foyer/ 1.OG und 2. OG Teeküchen & Konferenzräume unterbrochen _ Nichteinhaltung Baustellenbesetzung_ Fertigstellung bis 28.KW
Los 300.17 Bodenbeschichtung	Bautenstand: Fertigstellung bis 29.KW - Bodenbeschichtung Makerspace und MINT Bereich_ vorbereitende Arbeiten erfolgt - Prüfung Haftzugfähigkeit der Flächen_ Nacharbeitung erfolgt derzeit - Wiedereinsatz ab 11.Juli
Los 300.18 Rekonstruktion Terrazzo Foyer	Bautenstand: Fertigstellung bis 28.KW - Platten sind komplett verlegt - Versiegelung erfolgt
Los 300.20 Reko Fußböden TH Mitte& Flure	Bautenstand: Fertigstellung bis 31.KW - Restleistungen/ Nacharbeitungen und Abschleifen der Flächen ab 29.KW
Los 300.21 Reko Farbgestaltung Treppenhaus und Flure	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Farbanstrich (zweiter) Türen_ gemäß Farbkonzept in Umsetzung - Decken und Wände des Haupttreppenhauses & Flure (zweiter) _ in Bearbeitung - Fußbodensockelleisten_ Anstrich _ in Umsetzung - Anschlüsse Glastrennwände_ in Umsetzung - Fertigstellung der Gesamtleistung bis 29.KW
Los 300.25 Reinigung	Bautenstand: Fertigstellung bis September 2022 - Feinreinigungen erfolgen derzeit sukzessive & Abruf
Los 300.31 Aufarbeitung Trinkbrunnen	Bautenstand: Fertigstellung bis 27.KW - Beginn der Arbeiten seit Ende Mai - Musterflächenreinigung derzeit in Umsetzung - Abstimmung udB steht aus (verschoben krankheitsbedingt)
LOS 300.35 Fotodokumentation	-Beginn Dokumentation als Auflage Baugenehmigung - ab 06. Juli Beginn im DG - sukzessive Abarbeitung Bestandsdokumentation bis 30.KW
Los 400.01 Heizung/Kälte	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 80% der Leistung erbracht - Montagearbeiten und Vervollständigungen derzeit in Umsetzung - Kälteanlage im Außenbereich bis 29.KW - Inbetriebnahme bis 30.KW geplant
Los 400.02 Sanitär	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 85% der Leistung erbracht - Ausstattungen WC Bereiche erfolgt - Montage und Inbetriebnahme überwiegend bis 30.KW

Gewerk	Bearbeitungsstand
Los 400.03 Raumluftechnik	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 90% der Leistung erbracht - Restmontagen und Inbetriebnahme bis 30.KW
Los 400.04 Stark- und Schwachstrom	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 80% der Leistung erbracht - Bestückung Unterverteilungen derzeit in Umsetzung - Montage Deckenleuchten, Steckdosen in allen Räumen in Umsetzung - Bestückung LWL in Umsetzung - Umsetzung Steuereinrichtungen nach Baufortschritt (Staubbelastung) anderer Gewerke - Montagearbeiten in Zusammenhang Raumbildende Arbeiten - Inbetriebnahme bis 30.KW geplant (ohne Endmontage bis Anfang September)
Los 400.06 Sicherheitstechnik	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 80% der Leistung erbracht - Anschluss und Bestückung von Türen - Flurtürsteuerung - Abnahme am 25.07.2022 Brandschutz/ Sicherheitsbeleuchtung (NEU) - Inbetriebnahme bis 30.KW geplant
Los 400.07 Blitzschutz	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 95% der Leistung erbracht - Anbindung Fallrohre in 28.KW
Los 400.08 MSR/Gebäudeautomation – ISP Ebene	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 85% der Leistung erbracht - Abstimmungen im laufenden Prozess - Inbetriebnahme, Voraussetzung Spannungsversorgung bis 30.KW
Los 400.09 MSR / Gebäudeautomaten – GLT Ebene	<b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 40% der Leistung erbracht - Softwaretest von MSR ISP zu MSR GLT abgeschlossen - Inbetriebnahme bis 32. KW
Los 400.10 Aufzug	Bautenstand: Fertigstellung bis 30.KW - Einbau ab 04.07.2022 bestätigt - vier Wochen Montage
Los 400.11 Schließanlage	- <b>Feststellung Bautenstand am 30.06.2022</b> - Stand 30.06. sind ca. 10% der Leistung erbracht - Werkplanung, Aufmaß, Bestellung ist erfolgt - Inbetriebnahme bis 35. KW
Los 500.04 Freianlagen	Bautenstand: Fertigstellung bis 45.KW (Teilbereiche) - Parkplatzflächen Errichtung erfolgt - Fortschreibung gemäß Bauablaufplan in Koordinierung FSH - Anpassung Baustellenzufahrt/ Einschränkung bis Ende Mai - Einbau Unterflurhebeanlage Ende August - Einbau Ladesäulen bis Oktober in Planung
Los 600.03 Raumbildende Ausbauten	- Abstimmungen & Freigaben zu Werkplanungen erfolgen sukzessive - Beginn erster Montagen im DG ab 27.KW - Sukzessiver Einbau in Rangfolge 2.OG / 1.OG / EG
Los 600.04 Allgemeine Ausstattungen	- Abstimmungen und Musterauswahl erfolgt - Anpassungen und Freigaben sukzessive - Lieferungen Beginn ab 29. KW derzeit bis 37.KW avisiert

*Die zeitlichen Verzögerungen durch verspätete Materiallieferungen, pandemiebedingte Arbeitsunterbrechungen (Ausfall) von gebundenen Unternehmen (angeordnete Quarantäne) oder Änderung von Personalkapazitäten werden wöchentlich in der Bauablaufplanung angepasst und aufgenommen (Sicherstellung Endtermine zum Bauablaufplan). Der Bauablauf verläuft angepasst planmäßig. → unverändert*

#### Stand Ausschreibungsverfahren/ Vergaben/ Kosten

Gemäß Vergabeterminplan werden parallel zur baulichen Umsetzung die weiteren Vergabeverfahren auch in 2022 durchgeführt.

Am 02. Mai 2022 erfolgte die Veröffentlichung über die Vergabe im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (VgV/ VOL) für das Los 600-06 IT-Ausschreibung. Diese gliedert sich in drei Teillose. Teil-Los 600-06.01 IT- Ausstattung (Hardware, Software, Lizenzen), Teil-Los 600-06.02 IT- Ausstattung (Druck- und Kopiertechnik) und Teil-Los 600-06.03 IT-Ausstattung (Raum- und Buchungssystem). Die Eröffnung erfolgte am 03. Juni 2022. Im Vergabelos 600.06 Informationstechnische Ausstattung mit den Teillosen 06.01 - Hardware, Software, Lizenzen / 06.02 - Druck- und Kopiertechnik/ 06.03 - Roombooking-System läuft derzeit das Vergabeverfahren. Auch in diesem Los zeigen sich deutlich die Liefer- und Kapazitätsprobleme der Firmen. Es gab hier ein sehr eingeschränktes Interesse der Teilnahme am Vergabeverfahren. Derzeit befindet sich das Verfahren für das Teil-Los 600-06.10 IT- Ausstattung (Hardware, Software, Lizenzen) in der Durchführung. Beabsichtigt ist eine Beauftragung im Juli, um zeitnah die Aufträge zur Lieferung auszulösen. Die Umsetzung der Arbeiten sollen bis Oktober 2022 erfolgen (vorbehaltlich ggf. Lieferprobleme einzelner Komponenten). Die Bindefrist endet am 08.08.2022. Für das Teil-Los 600-06.02 IT- Ausstattung (Druck- und Kopiertechnik) und das Teil-Los 600-06.03 IT-Ausstattung (Raum- und Buchungssystem) wurden keine Angebote eingereicht. Hier wird die Vergabe entsprechend zeitnah neu ausgeschrieben. Beabsichtigt ist eine Vergabe bis Ende Juli zu erwirken.

Seit dem 24.06.2022 befinden sich die Ausschreibungen der Einzelvergaben für das bisherige Gesamtlos 600-05 Maschinenpark Makerspace/ Handwerkliche Geräte im Verfahren. Die Submissionen für die vier Einzellöse erfolgen am 08.07.2022. In Vorbereitung befindet sich das Los 300.24 Wegeleitsystem. Geplant ist die Veröffentlichung bis zum 05.07.2022. Die Abstimmung und Freigabe zur Umsetzung und Gestaltung des zukünftigen Wegeleitsystems erfolgte in der 25.KW durch die uDB des Landkreises Oberhavel.

*Fortlaufend werden im Ergebnis der abstimmungspflichtigen Festlegungen durch die uDB im Rahmen der Bauausführung sukzessive Leistungen über die jeweiligen Fachgewerke als Auftragserweiterung beauftragt. Diese Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fortschreibung der Erkenntnisse des Denkmalschutzes im Kontext zum beauftragten Fachgewerk. Durch die tiefergehende Präzisierung und Abstimmung wird die jeweilige fachliche Kompetenz, die inhaltliche und zeitliche Durchdringung des Objektwissens im Verfahren und die gebundene Leistungserbringung der Unternehmen weitergehend gebunden. Die Kosten hierfür wurden berücksichtigt. Das vorgenannte Verfahren stellt sich in einer komplexen denkmalgerechten Sanierung als kostengünstig, transparent, koordinierend und zeitsparend dar. → unverändert und fortlaufend*

*Alle bisher erzielten Ausschreibungsergebnisse, somit alle Beauftragungen, liegen je Kostengruppe in der bestmöglichen Kostenberechnung gemäß DIN 276 vom Juni 2019 in Höhe der Baukosten der Gesamtmaßnahme von 15,80 Mio. Euro. → unverändert*

*Durch die Preisbindung der einzelnen Gewerke gemäß Bauablaufplanung bis zum Fertigstellungstermin in 2022, bestehen in den Einzelpreisen (Material-, Lohn- und Nebenkosten) Preisstabilität und Kostensicherheit. Auch hier ist anzumerken, dass aufgrund der Materialknappheit Kostensteigerungen nicht auszuschließen sind. Hier wurde Vorsorge in der Budgetplanung (Kostenberechnung) Juni 2019 bereits vorgenommen. → unverändert. Prüfung und Anwendung des Rundschreibens über Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als Folge des Ukraine-Kriegs / BW17-70437/9#4 vom 25.03.2022/ **Aktualisierung Verlängerung bis zum 31.12.2022.***

**Neu:** Anwendung VERORDNUNG (EU) 2022/576 DES RATES vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren → **Information an alle Unternehmen erfolgt; Berücksichtigung Vergaben und bestehende Verträge nach dem 11.10.2022**

Im Zusammenhang mit der anhaltenden zu verzeichnenden Materialpreiserhöhungen, zeigen Unternehmen an, dass die Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB vorhanden sein soll. Hier wird die Voraussetzung zur Anwendung des o.g. Rundschreibens des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom 25.03.2022 geprüft. Somit kann nach Prüfung des Einzelfalls entschieden werden. Ziel ist die Sicherstellung der Fortführung der Bautätigkeiten. Die Regelung ist bis zum 30.06.2022 befristet. → **unverändert Verlängerung der Befristung bis zum 31.12.2022**

#### Stand Fördermittel/ Umsetzung

*Regelmäßige Berichterstattungen und Besprechungen zur Projektumsetzung erfolgten und erfolgen im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der KBI GmbH und der Stadt Hennigsdorf und sind Bestandteil in den Sitzungen des Aufsichtsrates der SWH GmbH.*

*Die Prüfung und Bestätigung aller Vergaben, Beauftragungen und Fördermittelbearbeitungen erfolgen durch den Maßnahmeträger der Stadt Hennigsdorf. → **unverändert***

Der vierte Mittelabruf wurde mit Stand vom 04.03.2022 für beide Vorhaben KW I (GRW-I) und KW II (NESUR) an den Maßnahmeträger übermittelt. Die Auszahlung des 4. MA für das Vorhaben KWI (GRW-I) wurde durch den Maßnahmeträger mit Schreiben vom 26.04.2022 zur Auszahlung angezeigt. Die Auszahlung des 4. MA für das Vorhaben KW II (NESUR) wurde durch den Maßnahmeträger mit Schreiben vom 08.06.2022 zur Auszahlung angezeigt. Der fünfte Mittelabruf für beide Vorhaben KW I (GRW-I) und KW II (NESUR) werden zum Stand 30.06.2022 vorbereitet. Die Übermittlung an den Maßnahmeträger erfolgt in der 27. KW zur Weiterleitung an die ILB. Mit der Feststellung des Bautenstand zum Gesamtprojekt zum 30.06.2022 wird die Kostenfortschreibung zur Schlussrechnungsprognose (31.12.2022) ermittelt. Hier wird im Rahmen des nächsten Mittelabrufs zum 30.09.2022 (Pflichtzeitraum) der geplante weitere Mittelabruf und die Übertragung in die nachfolgenden Haushaltsjahre begründet (Vorbereitung und Prüfung Schlussrechnungen in 2022).

#### Stand Planung/ Bauvorbereitung/ Vorbereitung Betrieb

Die Vorstellung des Betriebskonzeptes erfolgte im Rahmen der MV 0027/2022 in der SVV am 17.05.2022.

Wie bereits informiert werden seit April mit potentiellen Mietenden und Kooperationspartnern des zukünftigen DenkWerkR6 Besichtigungen des denkmalgeschützten Gebäudes seitens der KBI angeboten. Die Resonanz ist auch weiterhin deutlich positiv. Alle Interessierten sind begeistert vom Stand der baulichen Sanierung und finden das Konzept der angedachten Nutzungen mit all seinen Möglichkeiten als sehr vielversprechend und zukunftsweisend. Alle bisher angesprochenen hegen die Absicht entweder dauerhaft zu mieten, die Möglichkeiten der zeitweisen Mietung in Anspruch zu nehmen bzw. Mietung der Konferenz- und Veranstaltungsräume mit in Betracht zu ziehen. Vom Onboarding bis hin zur Etablierung des eigenen Unternehmens sehen die Interessierten die vielen Möglichkeiten für eine moderne Arbeitsstruktur in Hennigsdorf.

Konkrete Anfragen liegen seit den mehr als fünf Besichtigungsrunden bereits vor.

#### Stand Öffentlichkeitsarbeit

Aktuelle Informationen werden fortlaufend auf der Projektseite einschließlich Fotos zum Bautagebuch über [www.kreativ-werk.info](http://www.kreativ-werk.info) eingestellt und stehen allen Interessierten zur Verfügung. Ergänzend werden aktuell über verschiedene Sozialmediaformate die Informationen geteilt.

Die Bauzausstellung zur Langen Nacht der Wirtschaft am 13.05.2022 ist noch zu sehen und zeigt den aktuellen Baufortschritt. Das „KreativWerk“ konnte durch ein Radiointerview des RBB Antenne Brandenburg am 17.05.2022 einer breiten Zuhörerschaft nähergebracht werden.

Am 20. Juni 2022, im Rahmen der Netzwerkveranstaltung "Gründen, führen, (aus)bilden - Frauen gestalten Brandenburgs Zukunft" der IHK Potsdam, wurde aktiv für das DenkWerkR6 geworben. Das Interesse an dem Projekt, insbesondere seine inhaltliche Ausrichtung, ist groß.

Über den weiteren Projektlauf werden wir in der nächsten SVV aktuell informieren.


Für Rückfragen und weitergehende Erläuterungen stehen wir sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Birgit Tornow-Wendland

Fotodokumentation KreativWerk Stand 01.07.2022




Impressionen AUSSEN




Impressionen INNEN Dachgeschoss/ Ausstattungen Bäder/ Treppenhaus / 2.OG



Impressionen INNEN Flur 2.OG\_Treppenhaus Neu



Impressionen INNEN Flur 1.OG\_Treppenhaus



Impressionen INNEN EG\_ MakerSpace \_ Flur\_ Außentür