Projekt Sanierung Fensterfassade in der Biber-Grundschule, Zur Baumschule 12 von 9 Losen

Los 01 - Baustelleneinrichtung - Gerüstbauarbeiten

Los 02 - Abbrucharbeiten

Los 03 - Pfosten-Riegel-Fassade

Los 04 - Rohbauarbeiten Los 05 - Bodenbebelagarbeiten

Los 06 - Elektroinstallation

Los 07 - Heizungsinstallation

Los 08 - Außenanlagen

Projekt Biber-Grundschule 2024

Stadt Hennigsdorf

Sanierung der Fensterfassade in der Biber-Grundschule

									_				Oc	ster-																	
1.0 Vorbereitung und Abstimmung K abgeschlossen 1.1 Planung Architektin Claudia König LP 1-3 K abgeschlossen 1.2 Planung Architektin Claudia König LP 5-6 K 6 6 KW 11 KW 1.3 Planung Architektin Claudia König LP 7-8 K 24 12 KW 35 KW 2.0 SVV - Projektbeschluss BV SVV - Projektbeschluss BV S 2 7 KW 8 KW 2.1 Erstellung Beschlussvorlage - BV0008/2024 S 2 7 KW 8 KW 2.2 Unterschrift BM S 1 8 KW 2.3 FA / FSK S 1 10 KW 2.4 FA / BPU S 1 10 KW 2.5 HA S 1 11 KW														rien																	
						Termine		*1. Quartal 2024*					<u> </u>	The state of the s																	
lfd.Nr.		٧.	Wo.	Anfang	Ende	Anfang	Ende	5	6	7 8	9	10 11	12 13	14	15 16	3 17	18 1	9 20	21	22 2	3 24	25 2	26 2	27 28 29	30	31	32 33	34 3	5 36	37	38
1.0	Vorbereitung und Abstimmung																											1 7			
1.1	Planung Architektin Claudia König LP 1-3	K	abge	eschlossen																											
1.2	Planung Architektin Claudia König LP 5-6	K	6	6 KW	11 KW	05.02.2024	15.03.2024							П																	
1.3	Planung Architektin Claudia König LP 7-8	K	24	12 KW	35 KW	18.03.2024	30.08.2024																								
2.0	SVV - Projektbeschluss BV																						\dagger								
2.1		S	2	7 KW	8 KW	12.02.2024	22.02.2024							П																	
2.2					8 KW	-	23.02.2024							П																	
2.3					10 KW	-	05.03.2024																								
2.4	FA / BPU				10 KW		07.03.2024																								
					11 KW		12.03.2024																								
2.6	SVV	S	1		12 KW	-	19.03.2024																								
3.0	Bearbeitung Ausschreibungsunterlagen																														
3.1	Bearbeitung Ausschreibungsunterlagen	S	2	11 KW	12 KW	11.03.2024	19.03.2024																T								
3.2	Bearbeitung Formularsatz VDA-Hdf / VMP-Bbg	S	2	11 KW	12 KW	11.03.2024	19.03.2024																								
4.0	Ausschreibungsverfahren VMBbg																						+								
4.1	Ausschreibungsverfahren über VMBbg																														
	4.1.1 Veröffentlichung	S	1	12 KW		20.03.2024	-																								
	4.1.2 Bearbeitung Bieterkommunikation	S	2	12 KW	15 KW	20.03.2024	11.04.2024																								
	4.1.3 Termine zur Vorortbesichtigung			12 KW	15 KW		11.04.2024																								
	4.1.4 Angebotseröffnung	S	1		15 KW	-	11.04.2024																								
4.2	Auswertung Ausschreibungsverfahren																														
	4.2.1 Übersendung Angebote digital an Architektin Claudia König			15 KW		11.04.2024																									
	4.2.2 Preisspiegel und Auswertung	K		15 KW	16 KW		18.04.2024																								
	4.2.3 Übergabe Vergabevorschlag Architektin Claudia König	K	1		16 KW	-	18.04.2024																								
4.3	Aufklärungsgespräche (AN / Architektin C. König / Stadt Hdf)																											$\perp \perp \perp$		Ш	
	4.3.1 Einladungen zu den Aufklärungsgesprächen	S		16 KW		18.04.2024								Ш									\perp					$\perp \perp \perp$		\sqcup	\perp
	4.3.2 Auflkärungsgespräche nach Vergabevorschlag	S	1		17 KW	-	24.04.2024																-								
5.0	Vertragsabschluss Los 1 - Los 8																														
5.1	Vertragsabschluss	S	1	17 KW		24.04.2024	-																						\perp		
6.0	Ausführung Los 1 - Los 9																														
6.1	Vorbereitungszeit für den AN	K		18 KW	27 KW		05.07.2024																								
6.2	Ausführung AN> 3 Bauabschnitte je 4 Wochen	K	9	27 KW	35 KW		30.08.2024				\Box																				
6.2.1	Ausführung 1. Bauabschnitt	K		27 KW	30 KW		26.07.2024																								
6.2.2	Ausführung 2. Bauabschnitt	K		29 KW	32 KW		09.08.2024	\neg															T						\top		
6.2.3	Ausführung 3. Bauabschnitt	K	4	31 KW	34 KW		23.08.2024																								
6.2.4	Ausführung Restleistungen	k	1	35 KW	35 KW	26.08.2024	30.08.2024																								