



## Mitteilungsvorlage

MV0050/2011

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		10.11.2011
Hauptausschuss		16.11.2011

**Einreicher:** Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

**Betreff:** Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung der Baumaßnahme "Umgestaltung der östlichen Nebenanlagen der Dorfstraße im Angerbereich in Nieder Neuendorf" gemäß Punkt 5 des Projektbeschlusses BV0148/2010 vom 27.10.2010

### Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes „Umgestaltung der östlichen Nebenanlagen der Dorfstraße im Angerbereich in Nieder Neuendorf“ zur Kenntnis.

### Begründung:

#### I. Sachverhalt

##### 1. Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung

Mit dem Projektbeschluss zur „Umgestaltung der östlichen Nebenanlagen der Dorfstraße im Angerbereich in Nieder Neuendorf“ hat der Hauptausschuss der Stadt Hennigsdorf den Bürgermeister beauftragt, die notwendigen Vergaben ohne weiteren Zustimmungsvorbehalt durchzuführen.

Unter Punkt 4 dieses Beschlusses wurde die Verwaltung beauftragt, das beschließende Gremium über die Ergebnisse der Ausschreibung, der Vergabe der wesentlichen Leistungen des Projektes und die Kostenentwicklung durch eine Mitteilungsvorlage (MV) zu informieren. Mit der MV0035/2011 (Sitzungsfolge: BPU am 09.06.2011, HA am 15.06.2011) ist die Verwaltung dieser Forderung nachgekommen. In Ergänzung des Mitteilungsberichtes wird an dieser Stelle über die Vergabe der Baumpflanzarbeiten als ein Titel der Straßenraumbegrünung 2011 der Stadt Hennigsdorf nach Öffentlicher Ausschreibung informiert. Die Bekanntmachung der Vergabeabsicht erfolgte am 22.08.2011 auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg, im Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin, im bi-Ausschreibungsblatt Ausgabe Nord/Ost im subreport sowie im Internetportal der Stadt Hennigsdorf. Insgesamt forderten 13 Firmen die Verdingungsunterlagen an. Die Angebotseröffnung fand am 15.09.2011 statt. 6 Firmen hatten ein wertbares Angebot eingereicht. Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung und Angebotswertung erhielt die Stadtservice Hennigsdorf GmbH aus 16761 Hennigsdorf den Zuschlag.

Die Baumpflanzungen zur Straßenraumbegrünung als typische Herbstarbeit werden im November 2011 durchgeführt. Die Pflegeleistungen (Fertigstellungs- und Entwicklungspflege) erstrecken sich noch bis 2014. Das Auftragsvolumen dafür beträgt 108,17 EUR. Die Verwaltung hat sich jedoch aufgrund der Geringfügigkeit der verbleibenden Restarbeiten zur Berichterstattung entschlossen.

## 2. Baudurchführung

Die durch die Stadt Hennigsdorf beauftragte Zehdenicker Tief- und Verkehrsbau GmbH aus Zehdenick zeigte nach 2 Monaten Bauzeit die Fertigstellung ihrer Leistung zur Umgestaltung der östlichen Nebenanlagen im Angerbereich an. Die Leistungsabnahme fand am 06.07.2011 statt. Die im Projektbeschluss veranschlagte Bauzeit wurde somit nicht überschritten.

## II. Projektabrechnung

Siehe Anlage 1      Projektabrechnung KOSTENÜBERSICHT  
Anlage 2      Gewerkeliste / Auftragsvergaben

## III. Erläuterungen

Die tatsächlich angefallenen Kosten überschreiten in der Kostengruppe **Straßen- und Wegebauarbeiten** mit 72.907,98 EUR das Projektbudget um 13,9 %, liegen aber unter den in der MV0035/2011 genannten Prognosekosten in Höhe von 83.000,00 EUR. Die festgestellten **Gesamtmaßnahmekosten** in Höhe von 79.278,87 EUR überschreiten somit das Projektbudget (= 71.000,00 EUR) um 11,7 %. Im Vorfeld der Baumaßnahme hat die Stadt Hennigsdorf einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses des Landkreises Oberhavel für Bau- und Ausbaumaßnahmen im Bereich des ÖPNV gestellt. Für den im Rahmen der Umgestaltung der östlichen Nebenanlagen behindertengerechten Umbau der Bushaltestelle Dorfstraße / Bahnhofstraße, stadteinwärts, wurde durch den Landkreis Oberhavel mit Zuwendungsbescheid Nr. 08/2011 vom 09.02.2011 ein Förderbetrag in Höhe von 6.377,98 EUR bewilligt. Nach Kostenfeststellung ergibt sich ein Abrufbetrag in Höhe von 4.330,82 EUR, der nach Prüfung des Mittelabrufes vom Oktober 2011 einschl. des Verwendungsnachweises wirksam wird.

### Anlagen:

Anlage 1 – Projektabrechnung KOSTENÜBERSICHT  
Anlage 2 – Gewerkeliste / Auftragsvergaben

Hennigsdorf, 27.10.2011

---

Bürgermeister