

Projekt abrechnung

Grundhafte Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen der Straßen Am Hasensprung zwischen
Rehlake und Am Waldrand, Am Waldrand nördlich Am Hasensprung und des Igelweges (BV0028/2008)

Anlage 1 Bl. 1 / 3
zur MV 0025/2011

Maßnahme / Kostengruppe 1. Bauabschnitt Am Hasensprung zw. Rehlake u. Am Waldrand, Am Waldrand zw. Am Hasensprung u. Waldrandsiedlung	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0028/2008 vom 02.04.2008 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minder- kosten in EUR
1. Straßen- und Wegebau	63000.96050	228.500,00	226.514,20	192.504,38	-35.995,62
2. Beleuchtung	63000.96050	13.500,00	14.111,02	13.828,80	328,80
3. GALA	63000.96050	7.000,00	8.520,28	6.999,15	-0,85
4. Planung	63000.96050	21.000,00	23.296,87	23.426,76	2.426,76
Gesamtkosten brutto		270.000,00	272.442,37	236.759,09	-33.240,91
Einnahmen	HH-Stelle	geplante Einnahmen in EUR		erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder- einnahmen in EUR
KAG	63000.35090	126.000,00		88.357,76	-37.642,24
Zufahrten	63000.35090	0,00		21.981,44	21.981,44
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	63000.35010	18.000,00		24.398,13	6.398,13
Gesamteinnahmen		144.000,00		134.737,33	-9.262,67

**Grundhafte Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen der Straßen Am Hasensprung zwischen
Rehlake und Am Waldrand, Am Waldrand nördlich Am Hasensprung und des Igelweges (BV0028/2008)**

Anlage 1 Bl. 2 / 3
zur MV 0025/2011

Maßnahme / Kostengruppe 2. Bauabschnitt Am Waldrand nördl. Waldrandsiedlung Igelweg	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0028/2008 vom 02.04.2008 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minder- kosten in EUR
1. Straßen- und Wegebau	63000.96050	245.000,00	261.779,80	230.622,70	-14.377,30
2. Beleuchtung	63000.96050	15.500,00	17.012,62	16.672,37	1.172,37
3. GALA	63000.96050	7.000,00	10.988,98	11.476,49	4.476,49
4. Planung	63000.96050	23.000,00	24.441,23	22.416,85	-583,15
Gesamtkosten brutto		290.500,00	314.222,63	281.188,41	-9.311,59
Einnahmen	HH-Stelle	geplante Einnahmen in EUR		erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder- einnahmen in EUR
KAG	63000.35090	167.500,00		118.018,36	-49.481,64
Zufahrten	63000.35090	0,00		28.942,50	28.942,50
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	63000.35010	18.500,00		31.661,83	13.161,83
Gesamteinnahmen		186.000,00		178.622,69	-7.377,31

Übersicht:

Maßnahme / Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0028/2008 vom 02.04.2008 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minder- kosten in EUR
1. Bauabschnitt		270.000,00	272.442,37	236.759,09 €	-33.240,91
2. Bauabschnitt		290.500,00	314.222,63	281.188,41 €	-9.311,59
Gesamtkosten brutto		560.500,00	586.665,00	517.947,50	-42.552,50
Einnahmen	HH-Stelle	geplante Einnahmen in EUR		erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder- einnahmen in EUR
1. Bauabschnitt		144.000,00		134.737,33	-9.262,67
2. Bauabschnitt		186.000,00		178.622,69	-7.377,31
Gesamteinnahmen		330.000,00		313.360,02	-16.639,98

Zuschussbedarf

230.500,00

204.587,48