

Verteilt per Post 29.07./Mo

Hausmitteilung

Stadt
Hennigsdorf



von: Fachbereich Soziale Einrichtungen
Fachdienst Schule und Sport

28.07.10

über: Bürgermeister

an: SV, BC, FB I – FB IV, Pressestelle

28.07.2010

Anfrage der CDU/FDP-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Hennigsdorf vom 23.07.2010 zum SKS am 12. August 2010 Betreff: Funktionsgebäude auf den Sportplätzen an der Tucholskystraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

das neu erbaute Funktionsgebäude auf den Sportplätzen an der Tucholskystraße sollte, wie bereits in der MV0043/2009 dargestellt, im März 2010 in Betrieb genommen werden. In der Anfrage ANF005/2010, Betreff: StadtSportanlagen Tucholskystraße Hennigsdorf, Einreicher CDU/FDP vom 13.04.2010, wurde in der Antwort der Verwaltung die Fertigstellung nach damaliger Einschätzung auf Mai 2010 korrigiert (siehe Hausmitteilung vom 14.04.2010).

Um der Einweihung/Übergabe des Objektes einen entsprechenden Rahmen zu geben, war es Ziel, sie mit einer der letzten Veranstaltungen auf dem Platz 4 - den Sponsorenlauf der Oberschule „Albert Schweitzer“ - zu verbinden, obwohl noch nicht alle baulichen Leistungen mängelfrei erbracht wurden.

Ein zentraler Punkt der offenen baulichen Leistungen war und ist, dass die Armaturen für eine bezahlte Wasserabgabe nicht mit der im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Funktionalität eingebaut wurden.

Die dementsprechenden Ausrüstungen werden in der 30. KW 2010 geliefert und umgehend installiert.

Mit Beginn der Laufbahnsanierung am Platz 4 und der damit im Zusammenhang stehenden Sperrung ab 14.06.2010 bis voraussichtlich 22.08.2010 wurde gleichzeitig abgewogen, ob es sinnvoll erscheint, die Vereine kurz vor Beginn der Sommerferien aus den bis dahin genutzten Umkleiden und Duschen im Vereinsheim bzw. der Stadtsporthalle umzuorientieren.

Im Ergebnis dieser organisatorischen Abwägung wurde in Abstimmung mit den Vorständen der Vereine entschieden, alle Nutzer in den bisher zugewiesenen Sportstätten zu belassen, um nicht unnötig zum Saisonende (Beginn der Sommerferien) ein „mögliches Durcheinander“ zu organisieren.

In den Sommerferien ist es übliche Praxis, dass bedingt durch Grund-, Fenster- und Sonderreinigungen sowie sonstige bauliche Maßnahmen der Großteil der Sportstätten nicht genutzt wird. Alle notwendigen sportlichen Bedarfe werden in dieser Zeit auf einzelne ausgewählte Sportstätten zusammengelegt.

Planmäßig ist vorgesehen, eine Nutzung im Funktionsgebäude im Rahmen der neuen Sportstättenvergabe ab 23.08.2010 abzusichern.

Die Bauzäune am Funktionsgebäude wurden zum allgemeinen Schutz vor Vandalismus nach Fertigstellung des Gebäudes aufgebaut und sollen solange vorgehalten werden, bis der Zaun zur Tucholskystraße neu gesetzt worden ist. Dieser Zaunbau ist in die Maßnahme der Laufbahnsanierung des Platzes 4 und der Zaunreparatur des Platzes 3 integriert und wird bis Mitte der 31. KW 2010 realisiert. Anschließend wird der Bauzaun zurückgebaut.

Im Rahmen der Vielzahl von Problemlösungen baulicher, organisatorischer und zeitlicher Natur zur Fertigstellung des Funktionsgebäudes ist die Information zur zeitlichen Einordnung der „echten“ Inbetriebnahme mit Beginn der neuen Sportstättenvergabe ab 23.08.2010 bedauerlicherweise nicht an die SVV vermittelt worden.

Dies war aber auch der Tatsache geschuldet, dass aus Sicht der Verwaltung der Inbetriebnahmeprozess des Funktionsgebäudes ein normaler Vorgang der laufenden Verwaltung ist, der in Abwägung aller notwendigen organisatorischen Maßnahmen erfolgte.

Mit freundlichen Grüßen



A. Minge
Fachdienstleiterin
Schule und Sport