

# Projekt abrechnung

Anlage 1  
zur MV 0006/2012

Erneuerung der Fahrgastinformationsdisplays in Hennigsdorf (BV0002/2011)

Maßnahme / Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0002/2011 16.03.2011 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minderkosten in EUR
1. Bauausführung	54101.096120	100.000,00	112.969,96	101.080,27	1.080,27
2. Planung	54101.096120	20.000,00	9.790,26	9.790,25	-10.209,75
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>120.000,00</b>	<b>122.760,22</b>	<b>110.870,52</b>	<b>-9.129,48</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Einnahmen in EUR</b>		<b>erzielte Einnahmen in EUR</b>	<b>Mehr-/Minder-einnahmen in EUR</b>
Fördermittel Dritter	54101.681200	49.350,00		49.350,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>49.350,00</b>		<b>49.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.650,00 €</b>		<b>61.520,52 €</b>	<b>-9.129,48 €</b>
<b>Projektbudget</b>		<b>120.000,00 €</b>		<b>110.870,52 €</b>	<b>-9.129,48 €</b>