

Mitteilungsvorlage

MV0025/2012

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		31.05.2012
Hauptausschuss		06.06.2012

Einreicher: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

Betreff:

Mitteilung zur Projektabrechnung der Baumaßnahme "Bau einer öffentlichen Sammelsteganlage im Bereich der Landzunge in Nieder Neuendorf" gemäß Punkt 5 des Projektbeschlusses BV0001/2011

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes "Bau einer öffentlichen Sammelsteganlage im Bereich der Landzunge in Nieder Neuendorf" zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Bericht zur Bau- / Maßnahmedurchführung

Die Bauleistungen für den Stegebau wurden in Übereinstimmung mit den vergaberechtlichen Regelwerken im Rahmen einer landesweiten Öffentlichen Ausschreibung ausgeschrieben. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgte am 22.08.2011 auf der Vergabeplattform des Landes Brandenburg, der Internetseite der Stadt Hennigsdorf und im Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin. Weiterhin erfolgte die Bekanntmachung noch im subreport und im bi_Ausschreibungsblatt ebenfalls am 22.08.2011.

Es forderten 12 Unternehmen die Angebotsunterlagen an. Angebote wurden von 5 Firmen eingereicht.

Nach der Auswertung der Angebote wurde die Fa. Wasser und Kulturbau Leegebruch GmbH aus 16767 Leegebruch als wirtschaftlichster Bieter mit der Ausführung der Bauleistungen beauftragt.

Über den Stand der Kostenentwicklung hat die Verwaltung mit der MV0046/11 den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in der Sitzung am 13.10.2011 und den Hauptausschuss auf der Sitzung am 19.10.2011 informiert.

Die Bauarbeiten begannen am 15. November 2011 und wurden bis zum 23. Januar 2012 realisiert.

II. Projektabrechnung

Siehe Anlage

III. Erläuterungen

Die Gesamtbaumaßnahme unterschreitet das Projektbudget um **5.521,14 EUR**, das entspricht ca. 5,5 %.

Die Baukosten konnten gegenüber dem ursprünglichen Kostenansatz durch ein günstiges Ergebnis bei der Ausschreibung reduziert werden.

Wie im Projektbeschluss ausgeführt, erfolgte die Finanzierung der Aufwendungen aus dem Treuhandvermögen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Nieder Neuendorf.

Anlagen:

Projektabrechnung

Hennigsdorf, 03.05.2012

Bürgermeister