

Projekt abrechnung

**Anlage 1
zur MV0013/2013**

Erneuerung Straßenbeleuchtung Marwitzer Straße (BV0003/2011)

Maßnahme / Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0003/2011 29.06.2011 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minderkosten in EUR
1. Lieferung neue Leuchten	54101.096120	90.000,00	86.860,48	81.723,80	-8.276,20
2. Errichtung der Beleuchtungsanlage	54101.096120	175.000,00	222.691,36	175.328,55	328,55
3. Ingenieurleistung	54101.096120	10.000,00	9.390,84	9.390,84	-609,16
Gesamtkosten brutto		275.000,00	318.942,68	266.443,19	-8.556,81
Einnahmen	HH-Stelle	geplante Einnahmen in EUR		erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder-einnahmen in EUR
KAG	54101.688100	50.000,00		45.058,08	-4.941,92
Fördermittel	54101.681100	145.000,00		0,00	-145.000,00
Gesamteinnahmen		195.000,00		45.058,08	-149.941,92
Zuschussbedarf		80.000,00 €		221.385,11 €	141.385,11 €
Projektbudget		275.000,00 €		266.443,19 €	-8.556,81 €