

Anlage 1 zur MV 0049/2013

Gegenüberstellung geplante Kosten - Kostenfeststellung

Kostengruppe	Maßnahme	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV000/2012	Auftragswert	Kostenfeststellung	Mehr- / Minderkosten
100	Grundstück	- €		- €	- €
200	Herrichten und Erschließen	- €		- €	- €
300	Bauwerk / Baukonstruktion	18.428,97 €	18.607,06 €	20.501,27 €	2.072,30 €
400	Bauwerk / Technische Anlage	15.077,30 €	18.448,87 €	17.542,30 €	2.465,00 €
500	Außenanlagen	- €		- €	- €
600	Ausstattung und Kunstwerke	6.812,16 €	8.835,01 €	8.835,69 €	2.023,54 €
700	Baunebenkosten	7.473,20 €	6.283,25 €	6.520,66 €	- 952,54 €
Gesamtkosten:		47.791,63 €	52.174,19 €	53.399,92 €	5.608,30 €