



Mitteilungsvorlage

MV0021/2022

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		05.05.2022
Hauptausschuss		10.05.2022

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung „Erneuerung der Bewässerungsanlage in der Havelpassage“

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Baumaßnahme „Erneuerung der Bewässerungsanlage in der Havelpassage“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit dem Projektbeschluss BV0132/2021 vom 28.09.2021 erging unter Pkt. 5 der Auftrag an die Verwaltung, das beschließende Gremium nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren. Mit der hier folgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung nunmehr diesen Auftrag.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 15.12.2021 begonnen. Die Abnahme der Bauleistungen fand am 29.12.2021 statt.

2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Kostenart	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0132/2021 vom 07.09.2021	Kostenfeststellung zum Abschluss der Maßnahme	Mehr- oder Minderkosten zum Ausgabenansatz
Erneuerung der Bewässerungsanlage	35.000,00 EUR	40.481,41 EUR	5.481,41 EUR
Pflanzarbeiten	5.000,00 EUR	6.145,51 EUR	1.145,51 EUR
Gesamtkosten	40.000,00 EUR	46.626,92 EUR	6.626,92 EUR

Die Baukosten der Baumaßnahme liegen mit 46.626,92 EUR rund 16,5% über dem Ausgabenansatz des Projektbeschlusses.

Gründe für die Überschreitung der Baukosten lagen unter anderem darin, dass der bauseits vorhandene Oberboden aufgrund seiner zu starken Verwurzelung nicht wiederverwendet werden konnte, sondern abgefahren und entsorgt werden musste. Es musste neuer Oberboden zum Einbau geliefert werden.

Zusätzlich war der Zustand der vorhandenen Pflanzen bei Aufnahme der Arbeiten deutlich schlechter als bei der Planung angenommen. Um ein gestalterisch ansprechendes Gesamtbild zu erzielen, mussten mehr Pflanzen ergänzt werden.

Hennigsdorf, 11.04.2022

gez. Th. Günther

Bürgermeister