

# Projekt abrechnung

Anlage 1 zur MV0013/2011

Kostengruppe	Maßnahme	Geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0086/2009 entspr.DIN276	Auftragswert (beauftragte Summe)	Kostenfeststellung	Mehr-/Minderkosten
200	Herrichten und Erschließen	10.948,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.948,00 €
300	Bauwerk/Baukonstruktion	543.255,05 €	555.557,39 €	508.309,96 €	-34.945,09 €
400	Bauwerk/Technische Anlagen	120.279,25 €	103.107,80 €	115.016,69 €	- 5.262,56 €
500	Außenanlagen	53.127,55 €	37.819,63 €	33.002,22 €	-20.125,33 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00	0,00 €	5.126,04 €	+ 5.126,04€
700	Baunebenkosten	138.245,87 €	166.343,13 €	165.469,14 €	+27.223,27 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>865.855,72 €</b>	<b>862.827,95 €</b>	<b>826.924,05 €</b>	<b>-38.931,67</b>