



Mitteilungsvorlage

MV0043/2016

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		07.09.2016
Hauptausschuss		14.09.2016
Stadtverordnetenversammlung		21.09.2016

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmedurchführung zur barrierefreien Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen „An der Wildbahn“ einschließlich Straßenbeleuchtung

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht über die Maßnahmedurchführung zur barrierefreien Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen „An der Wildbahn“ einschließlich Straßenbeleuchtung zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung

Mit dem Beschluss BV0012/2015 beschloss der Hauptausschuss der Stadt Hennigsdorf am 25.02.2016 die barrierefreie Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen „An der Wildbahn“ einschließlich Straßenbeleuchtung.

Auf Basis des Vergabebeschlusses BV0082/2015 vom 01.07.2015 erfolgte am 02.07.2015 die Beauftragung der VSTR Vogtländische Straßen-, Tief- & Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch, Niederlassung Berlin-Brandenburg, aus Fredersdorf-Vogelsdorf mit der Durchführung der Arbeiten. Die Auftragshöhe betrug gemäß Vergabebeschluss 633.466,96 EUR. Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 27.07.2015 begonnen.

Im Verlauf der Baudurchführung gab es keine nennenswerten Probleme bzw. Schwierigkeiten, die den Zeitplan in Frage stellten. Jedoch wurden in Abstimmung mit den Eigentümern auch Leistungen, welche nicht unmittelbar zum Straßenbau gehörten, ausgeführt.

Die Abnahme der Leistungen fand am 20.11.2015 statt. Geringfügige Restleistungen wurden teilweise witterungsbedingt bis zum Frühjahr 2016 abgearbeitet.

2. Kosten und Einnahmen

2.1 Kosten

Hinsichtlich der mit der Maßnahme verbundenen Bruttokosten ist folgender Kostenverlauf feststellbar:

	Kostenschätzung (Stand 25.02.2015)	Baubeginn (27.07.2015)	Kostenfeststellung
Straßen- und Wegebau	470.000,00 EUR	480.159,78 EUR	469.197,94 EUR*
Oberflächenentwässerung	150.000,00 EUR	132.361,19 EUR	129.830,60 EUR
Beleuchtung	40.000,00 EUR	30.197,05 EUR	35.212,08 EUR
Ingenieurleistung	90.000,00 EUR	71.696,23 EUR	71.671,96 EUR
Gesamtkosten	750.000,00 EUR	714.414,25 EUR	705.912,58 EUR

* Einschließlich der Leistungen auf privaten Grundstücken (u.a. Pflasterung der Hauszugänge etc.) in Höhe von 37.674,44 EUR, die direkt mit den Eigentümern abgerechnet wurden.

Die Kosten der Kostenschätzung wurden um ca. 6 Prozent unterschritten, was vor allem auf die günstigen Ausschreibungsergebnisse zurückzuführen ist.

2.2 Ausbaubeiträge

Nach KAG Land Brandenburg und der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Hennigsdorf ergeben sich Einnahmen in Höhe von 430.824,52 EUR. Die höheren Einnahmen (gegenüber geschätzten 400.000,00 EUR) bei geringeren Baukosten ergeben sich insbesondere durch die seit dem 01.10.2015 geltende neue Straßenausbaubeitragssatzung (Begrenzung der Vergünstigung für mehrfach erschlossene Grundstücke auf 1.500 m²).

Hennigsdorf, 10.08.2016

Bürgermeister