

ANLAGE 1

zur MV0008/2017

Kostengegenüberstellung

Kostengruppe	1	2	3	4	5
	Kostenzusammen- stellung im Projekt- beschluss vom 01.07.2015	Kostenfortschreibung inkl. Änderungsantrag vom 30.06.2015	Korrektur in der Zuordnung der Kostengruppen	Kostenfeststellung nach Fertigstellung vom 14.02.2017	Mehr- / Minderkosten Spalte 4 - 3
200 Herrichten und Erschließen	54.000,00EUR	54.000,00EUR	30.000,00EUR	23.092,68EUR	-6.907,32EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktion	549.000,00EUR	554.355,00EUR	554.355,00EUR	563.007,81EUR	8.652,81EUR
400 Bauwerk - Technische Anlagen	583.000,00EUR	588.355,00EUR	595.355,00EUR	583.053,58EUR	-12.301,42EUR
	34.000,00EUR	34.000,00EUR	41.000,00EUR	20.045,77EUR	-20.954,23EUR
500 Außenanlagen	145.000,00EUR	145.000,00EUR	162.000,00EUR	143.343,53EUR	-18.656,47EUR
600 Ausstattung / Kunstwerke	25.000,00EUR	25.000,00EUR	25.000,00EUR	24.144,87EUR	-855,13EUR
700 Baunebenkosten	89.000,00EUR	89.000,00EUR	89.000,00EUR	84.060,41EUR	-4.939,59EUR
Gesamtkosten (brutto):	<u>896.000,00EUR</u>	<u>901.355,00EUR</u>	<u>901.355,00EUR</u>	<u>857.695,07EUR</u>	<u>-43.659,93EUR</u>