



## Mitteilungsvorlage

MV0053/2009

Für die öffentliche Sitzung

| Beratungsfolge                      | Abstimmungsergebnis | Datum      |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss |                     | 12.11.2009 |
| Hauptausschuss                      |                     | 18.11.2009 |

Einreicher: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen

**Betreff:** Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung der Baumaßnahme "Errichtung einer "Kiss & Ride" - Station in der Spandauer Allee" gem. Pkt. 5 des Projektbeschlusses BV0040/2009

### Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes „Errichtung einer “Kiss & Ride“ – Station in der Spandauer Allee“ zur Kenntnis.

### Begründung:

#### I. Sachverhalt

##### **Bericht zur Bau- / Maßnahmedurchführung**

Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 25.03.2009 den Projektbeschluss BV0040/2009 über die Errichtung einer „Kiss & Ride“ – Station in der Spandauer Allee gefasst.

Unter Punkt 5 dieses Beschlusses wurde die Verwaltung beauftragt, das beschließende Gremium über die Projektabrechnung nach Abschluss der Baumaßnahme durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

Die Bauarbeiten zum Bauvorhaben Errichtung einer “Kiss & Ride“ – Station in der Spandauer Allee wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung erfolgte auf der Vergabepattform des Landes Brandenburg am 20.04.2009, im bi-Ausschreibungsblatt, subreport und Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin ebenfalls am 20.04.2009.

9 Bewerber forderten die Verdingungsunterlagen an. Die Verdingungsverhandlung fand am 14.05.2009 um 14.00 Uhr in der Stadtverwaltung Hennigsdorf statt. 2 Bewerber hatten wertbare Angebote abgegeben. Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung und des Wertungsverfahrens erhielt die Firma EUROVIA VBU GmbH Niederlassung Lindow aus Lindow nach einem Aufklärungsgespräch gem. § 24 VOB/A den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot.

Die Straßenbauarbeiten begannen am 15. Juni 2009 und wurden bis zum 31.07.2009 mängelfrei realisiert.

Die Ersatzpflanzungen für die 19 Fällungen, eine typische Herbstarbeit, werden als ein Leistungstitel der Straßenraumbegrünung 2009 der Stadt Hennigsdorf beschränkt ausgeschrieben. Von den 19 zu ersetzenden Bäumen wird einer in der Spandauer Allee, sieben werden in der Straße Am Waldrand und elf in der August – Conrad – Straße gepflanzt. Ausgehend vom Kostenstand 2009 ist mit einer Kostengröße von ca. 7.700,00 EUR einschl. der erforderlichen Pflegeleistungen in den Jahren 2010 bis 2012 (Fertigstellungspflege 2010, Entwicklungspflege bis 2012) zu rechnen.

Die Verwaltung hat sich jedoch auch hier aufgrund der Geringfügigkeit der verbleibenden Restarbeiten zu einer im Verhältnis zu den Hauptarbeiten zeitnahen Berichterstattung entschlossen.

Neben den Straßenbauleistungen war auch die Beauftragung von anderen Leistungen (u. a. Vermessung, Baumfällungen und Planungs- und Nebenleistungen) erforderlich. Wie diese Leistungen vergeben wurden, kann der Gewerkeliste (Anlage 2) entnommen werden.

Es wurden 16 neue Stellplätze einschließlich der erforderlichen Fahrgasse errichtet.

Die offizielle Übergabe der Verkehrsflächen erfolgte am 31.07.2009.

## **II. Projektabrechnung**

Siehe Anlage 1

## **III. Erläuterungen**

Die Gesamtbaumaßnahme unterschreitet das Projektbudget unter Berücksichtigung der noch offenen Baumpflanzung im Herbst 2009 (in Höhe von ca. 7.700,00 EUR) um 13.800,00 EUR, das entspricht ca. 13 %.

Die Baukosten unterschreiten die Kostenschätzung vor allem durch ein günstiges Ausschreibungsergebnis bei den Straßenbauarbeiten. Auch wurden durch die Vergabe des Auftrages für die Erneuerung des Regenwasserkanals an den gleichen Auftragnehmer (Gesamtvergabe) durch den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hennigsdorf weitere Einsparungen erzielt.

### **Anlagen:**

Anlage 1 – Projektabrechnung

Anlage 2 – Gewerkeliste

Hennigsdorf, 26.10.2009

---

Bürgermeister