Anlage 1 zur MV0017/2009

Projektabrechnung

Kostengruppe / Maßnahme	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0055/2006	Auftragswert (beauftragte Summen)	Kostenfeststellung	Mehr-/ Minderkosten
2 - Herrichten und Erschließen	-	-	-	-
3 - Bauwerk – Baukonstruktion	105.351,94	95.736,66	93.081,90	./. 12.270,04
4 - Technische Anlagen	7.014,86	9.444,66	11.748,13	+ 4.733,27
5 - Außenanlagen	5.572,89	4.008,50	3.779,39	./. 1.793,50
7 - Baunebenkosten	37.534,69	31.733,38	30.087,64	./. 7.447,05
Summe in Euro:	155.474,38	140.923,20	138.697,06	./. 16.777,32