Datei: Kita Biberburg - Ablaufplan Stand 05-2023.PPL

Bauzeitenplan

Projektnummer:

Kita Biberburg - Projektablaufplan

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Gesamtdauer der Baumaßnahme**	**303at**	**Mo, 15.05.2**	**Fr, 26.07.24**
1.1	**Planung und Vergabeverfahren**	**117at**	**Mo, 15.05.2**	**Fr, 27.10.23**
1.1.1	Entwurfsplanung	10at	Mo, 15.05.23	Di, 30.05.23
1.1.2	Ausschuß FSK	1at	Di, 27.06.23	Di, 27.06.23
1.1.3	Ausschuß BPU	1at	Do, 29.06.23	Do, 29.06.23
1.1.4	Ausschuß HA	1at	Di, 04.07.23	Di, 04.07.23
1.1.5	SVV	1at	Di, 11.07.23	Di, 11.07.23
1.1.6	Beaufragung Objektplaner Lph. 5-8	1at	Fr, 14.07.23	Fr, 14.07.23
1.1.7	Ausführungsplanung	15at	Mo, 24.07.23	Fr, 11.08.23
1.1.8	Vorbereitung Ausschreibung	10at	Mo, 14.08.23	Fr, 25.08.23
1.1.9	Korrekturlesung durch AG	5at	Mo, 28.08.23	Fr, 01.09.23
1.1.10	Zusammenstellen der Vergabeunterlage	5at	Mo, 04.09.23	Fr, 08.09.23
1.1.11	Veröffentlichung der Leistung	1at	Mo, 11.09.23	Mo, 11.09.23
1.1.12	Submission	1at	Mi, 04.10.23	Mi, 04.10.23
1.1.13	Angebotsprüfung, ggf. Nachforderungen, Vergabeempfehlung	10at	Mo, 09.10.23	Fr, 20.10.23
1.1.14	Auftragserteilung durch AG	5at	Mo, 23.10.23	Fr, 27.10.23
1.2	**Bauausführung**	**176at**	**Di, 14.11.23**	**Fr, 26.07.24**
1.2.1	Ausführungsbeginn des AN mit der Werkplanung	19at	Di, 14.11.23	Fr, 08.12.23
1.2.2	Prüfung und Freigabe der Werkplanung	5at	Mo, 11.12.23	Fr, 15.12.23
1.2.3	Materialdisposition	15at	Di, 02.01.24	Mo, 22.01.24
1.2.4	Werkfertigung der raumabschließenden Fassaden	48at	Di, 23.01.24	Do, 28.03.24
1.2.5	Montagebeginn vor Ort - Montagedauer pro Bauteil = 16 AT	100at	Mo, 04.03.24	Fr, 26.07.24
2	**Bauausführung pro Bauteil**	**16at**	**Mo, 04.03.2**	**Mo, 25.03.2**
2.1	Bauzaun und Aufbruch befestigte Flächen	1at	Mo, 04.03.24	Mo, 04.03.24
2.2	Gerüstaufbau	1at	Di, 05.03.24	Di, 05.03.24
2.3	Fenster- und Raffstoredemontage, Fensterbänke innen, außen	4at	Mi, 06.03.24	Mo, 11.03.24
2.4	Fenster- und Sonnenschutzeinbau, Fensterbänke innen, außen	6at	Fr, 08.03.24	Fr, 15.03.24
2.5	E-anschluß Sonnenschutz	1at	Mo, 18.03.24	Mo, 18.03.24
2.6	Innere, äußere Anschlüsse an Decken, Wände Fußboden, Reinigung	3at	Mo, 18.03.24	Mi, 20.03.24
2.7	Gerüstabbau	1at	Do, 21.03.24	Do, 21.03.24
2.8	Befestigte Flächen herstellen	1at	Fr, 22.03.24	Fr, 22.03.24
2.9	Reserve	1at	Mo, 25.03.24	Mo, 25.03.24



Projektzeitrahmen von Sa, 01.04.23 bis Di, 24.12.24
Kalender: Brandenburg (eingebettet)
Druckdatum: 20.05.2023 13:45
Filter:
Bearbeiter: c.hauer

Hauer
Berliner Straße 22
D-16540 Hohen Neuendorf
Tel. +49 3303 506890
Fax +49 3303 506899
e-Mail: email@ibhauer.de

erstellt mit pro-Plan 7 (7.0.0.25) Serien Nr.: 1000 Lizenz für Hauer, Hohen Neuendorf